

上海市人防建设工程 2026年_3_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计90个次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	中交二公局东萌工程有限公司	闵行区华漕镇MHP0-1403单元73-04地块征收(动迁)安置住房项目人防工程	BY轴处临空墙LKQ3插筋规格与设计图纸不符（共1个构件）。	整改指令单
2	上海百通项管科技有限公司	闵行区华漕镇MHP0-1403单元73-04地块征收(动迁)安置住房项目人防工程	BY轴处临空墙LKQ3插筋规格与设计图纸不符（共1个构件）。	整改指令单
3	上海华建工程建设咨询有限公司	雅创汽车电子总部基地项目（闵行区研发-51号地块）人防工程	1、超过一定规模的危大工程（模架工程）未按规定组织验收，已进入下道工序（1-9/A-E轴墙板已封模，顶模正在施工，相关排架验收资料未见）。 2、与防护设备安装单位签订的合同未包含安全内容。	整改指令单
4	上海市工程设备监理有限公司	雅创汽车电子总部基地项目（闵行区研发-51号地块）人防工程	1、超过一定规模的危大工程（模架工程）未按规定组织验收，已进入下道工序（1-9/A-E轴墙板已封模，顶模正在施工，相关排架验收资料未见）。 2、与防护设备安装单位签订的合同未包含安全内容。	整改指令单
5	金鑫科技集团有限公司	雅创汽车电子总部基地项目（闵行区研发-51号地块）人防工程	人民防空防护设备（人防门门框）未按加工图纸制作。	整改指令单

上海市人防建设工程 2026年 3 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计90个次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
6	上海建工集团股份有限公司	上海市第二中级人民法院等审判法庭业务用房扩建项人防工程	1、临空墙、密闭墙等人防墙体钢筋规格与设计图纸不符：已浇筑区域构件3处（LKQ5a-1,DYQ4）。 人防门安装方案未按规定通过审核，现场已实施安装。	整改指令单
7	上海市工程建设咨询监理有限公司	上海市第二中级人民法院等审判法庭业务用房扩建项人防工程	1、临空墙、密闭墙等人防墙体钢筋规格与设计图纸不符：已浇筑区域构件3处（LKQ5a-1,DYQ4）。 人防门安装方案未按规定通过审核，现场已实施安装。	整改指令单
8	上海紫宝建设工程有限公司	青浦区盈浦街道17-01、18-01、19-01、20-01、21-01、22-01、23-02、24-01地块项目（19-01地块）人防工程	1、未按实际情况编制施工组织设计文件（人防门框预埋紧固件施工未做要求，不具备可操作性）。 2、未按规定对危大工程进行验收，已进入下道工序（1-10/U-AB轴顶模已铺设，架体未验收）。	整改指令单
9	上海海诚工程管理有限公司	青浦区盈浦街道17-01、18-01、19-01、20-01、21-01、22-01、23-02、24-01地块项目（19-01地块）人防工程	1、未按实际情况编制施工组织设计文件（人防门框预埋紧固件施工未做要求，不具备可操作性）。 2、未按规定对危大工程进行验收，已进入下道工序（1-10/U-AB轴顶模已铺设，架体未验收）。	整改指令单
10	上海名华工程建筑有限公司	青浦区QPS8-0101单元A18-12地块商品房项目人防工程	D8-D10/14-16轴、D6-D7/9-10轴LKQ7钢筋与设计图纸不符，底板已浇筑完成（已浇筑区域构件数量≤3件）。	整改指令单

上海市人防建设工程 2026年_3_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计90个次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
11	上海显达工程管理有限公司	青浦区QPS8-0101单元A18-12地块商品房项目人防工程	D8-D10/14-16轴、D6-D7/9-10轴LKQ7钢筋与设计图纸不符，底板已浇筑完成（已浇筑区域构件数量≤3件）。	整改指令单
12	浙江海滨建设集团有限公司	闵行区浦江镇MHP0-1316单元01-02地块新建项目（除桩基）人防工程	对外钢结构大门上槛使用带塑料套管的对拉螺杆（螺杆洞数量<20个）。	整改指令单
13	广州越建工程管理有限公司	闵行区浦江镇MHP0-1316单元01-02地块新建项目（除桩基）人防工程	对外钢结构大门上槛使用带塑料套管的对拉螺杆（螺杆洞数量<20个）。	整改指令单
14	赛美特信息集团股份有限公司	赛美特信息集团股份有限公司工业智能制造软件研发中心项目人防工程	建设单位项目安全主管未配置，未能落实建设单位首要安全责任制。	整改指令单
15	上海林伟建筑工程有限公司	赛美特信息集团股份有限公司工业智能制造软件研发中心项目人防工程	1、排架模板超危大工程搭设条件验收、过程验收记录未见，未按专项施工方案组织施工，顶模已上； 2、防护设备分包合同未备案。	整改指令单

上海市人防建设工程 2026年_3_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计90个次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
16	湖南省益佳建设监理有限公司	赛美特信息集团股份有限公司工业智能制造软件研发中心项目人防工程	排架模板超危大工程搭设条件验收、过程验收记录未见，未按专项施工方案组织施工，顶模已上。	整改指令单
17	上海建工集团股份有限公司	莘庄工业区MHPO-0501单元31C-01A地块商业酒店项目人防工程	C-J~C-M/D-3轴防护密闭门门前通道净高尺寸不满足门扇开启和安装要求，影响战时平时功能。	整改指令单
18	上海建腾建筑工程监理有限公司	莘庄工业区MHPO-0501单元31C-01A地块商业酒店项目人防工程	C-J~C-M/D-3轴防护密闭门门前通道净高尺寸不满足门扇开启和安装要求，影响战时平时功能。	整改指令单
19	中国建筑设计研究院有限公司	浦江镇123-3号地块商办项目人防工程	战时内部电源配电回路的电缆穿越非人防区，未设计防护措施。	整改指令单
20	中国建筑设计研究院有限公司	浦江镇123-3号地块商办项目（A区）人防工程	战时内部电源配电回路的电缆穿越非人防区，未设计防护措施。	整改指令单

上海市人防建设工程 2026年_3_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计90个次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
21	上海建工集团股份有限公司	新建吴泾镇紫竹科学园区MHPO-1005单元01-11地块项目(D-1#)人防工程	1、危大工程（模架工程）未按规定组织验收，已进入下道工序（排架架体未验收，顶模已敷设，现场使用钢管规格未经检测）； 2、防护设备分包合同未按要求信息报送。	整改指令单
22	上海城建工程咨询有限公司	新建吴泾镇紫竹科学园区MHPO-1005单元01-11地块项目(D-1#)人防工程	1、危大工程（模架工程）未按规定组织验收，已进入下道工序（排架架体未验收，顶模已敷设，现场使用钢管规格未经检测）； 2、防护设备分包合同未按要求信息报送。	整改指令单
23	中皖正一建设集团有限公司	上海爱朵中心项目人防工程	14~15/A~B轴防护密闭门上槛梁电气备用管未按图预埋到位。	整改指令单
24	上海思费科工程管理有限公司	上海爱朵中心项目人防工程	14~15/A~B轴防护密闭门上槛梁电气备用管未按图预埋到位。	整改指令单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二六年四月一日