

上海市人防建设工程 2026年 5 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计124个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

| 序号 | 责任单位 | 工程名称 | 存在的问题 | 行政措施 |
|----|---------------|-------------------------------------|---|---------|
| 1 | 上海紫宝建设工程有限公司 | 青浦区QPPO-0101单元17-05地块项目人防工程 | 超过一定规模的危大工程（人防区域内模板排架）专项施工方案未按规定完成专家论证已开始施工。 | 暂缓指令单 |
| 2 | 同创工程设计有限公司 | 青浦区QPPO-0101单元17-05地块项目人防工程 | 发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工以及施工单位拒不改正或者不停止施工，未及时向有关行政管理部门报告。 | 整改指令单 |
| 3 | 上海威盛房地产开发有限公司 | 嘉定新城东云街3-1地块商业用房人防工程 | 现场无任何管理和施工迹象，申请中止施工。 | 中止施工通知书 |
| 4 | 上海威盛房地产开发有限公司 | 嘉定新城东云街2-5号地块史毕嘉休闲广场地下室人防工程 | 现场无任何管理和施工迹象，申请中止施工。 | 中止施工通知书 |
| 5 | 上海寰鑫置业有限公司 | 上海寰鑫置业有限公司建造综合用房人防工程 | 现场无任何管理和施工迹象，申请中止施工。 | 中止施工通知书 |
| 6 | 上海恒建房地产开发有限公司 | 嘉定新城高台路以南、永盛路以西地块A16-2建造商办项目地下室人防工程 | 现场无任何管理和施工迹象，申请中止施工。 | 中止施工通知书 |

上海市人防建设工程 2026年 5 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计124个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

| 序号 | 责任单位 | 工程名称 | 存在的问题 | 行政措施 |
|----|----------------|---------------------------------|--|---------|
| 7 | 上海得会置业有限公司 | 嘉定新城B25-1地块商办项目地下室人防工程 | 现场无任何管理和施工迹象，申请中止施工。 | 中止施工通知书 |
| 8 | 上海奉贤建筑设计有限公司 | 奉贤区青村镇姚家村01-04地块桃源馨苑征收安置房项目人防工程 | 防护设备设施监督检测中存在不合格情况如下： 1、钢筋混凝土门HHFM1220(6)、出厂编号Y202312003门框垂直度检测不合格； 2、钢筋混凝土门HHM1220、出厂编号YY202312001门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 3、钢筋混凝土门HHM1220、出厂编号YY202312005门扇门框贴合面间隙检测不合格； 4、钢筋混凝土门HHFM1220(6)、出厂编号YY202312022门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格。 其中垂直度最大偏差5mm，贴合面间隙最大7.4mm。不合格问题详见检测报告，编号JDFMF20260002。 | 整改指令单 |
| 9 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | 奉贤区青村镇姚家村01-04地块桃源馨苑征收安置房项目人防工程 | 防护设备设施监督检测中存在不合格情况如下： 1、钢筋混凝土门HHFM1220(6)、出厂编号Y202312003门框垂直度检测不合格； 2、钢筋混凝土门HHM1220、出厂编号YY202312001门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 3、钢筋混凝土门HHM1220、出厂编号YY202312005门扇门框贴合面间隙检测不合格； 4、钢筋混凝土门HHFM1220(6)、出厂编号YY202312022门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格。 其中垂直度最大偏差5mm，贴合面间隙最大7.4mm。不合格问题详见检测报告，编号JDFMF20260002。 | 整改指令单 |

上海市人防建设工程 2026年 5 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计124个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

| 序号 | 责任单位 | 工程名称 | 存在的问题 | 行政措施 |
|----|----------------|--|--|-------|
| 10 | 上海华新建设（集团）有限公司 | 华新镇工业园区38-24地块数智化转运枢纽项目人防工程 | 防护设备设施监督检测中存在不合格情况如下： 1、手动钢结构门GHSFM5525(6)、出厂编号2500017门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 2、钢筋混凝土门HFM1020(6)、出厂编号2500028门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 3、钢筋混凝土门HM1020、出厂编号2500025门框垂直度检测不合格。 其中垂直度最大偏差8mm，贴合面间隙最大6.8mm，且该单个安装质量检测合格率为50%。 不合格问题详见检测报告，编号JDFMF20260008。 | 整改指令单 |
| 11 | 上海久创建设管理有限公司 | 华新镇工业园区38-24地块数智化转运枢纽项目人防工程 | 防护设备设施监督检测中存在不合格情况如下： 1、手动钢结构门GHSFM5525(6)、出厂编号2500017门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 2、钢筋混凝土门HFM1020(6)、出厂编号2500028门扇门框贴合面间隙、门框垂直度检测不合格； 3、钢筋混凝土门HM1020、出厂编号2500025门框垂直度检测不合格。 其中垂直度最大偏差8mm，贴合面间隙最大6.8mm，且该单个安装质量检测合格率为50%。 不合格问题详见检测报告，编号JDFMF20260008。 | 整改指令单 |
| 12 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 七宝古美北社区S110501单元29-04地块九年一贯制学校新建工程项目人防工程 | 排架模板危大工程未按规定完成审核，已开始施工（条件验收手续监理单位未验收）。 | 整改指令单 |

上海市人防建设工程 2026年 5 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计124个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

| 序号 | 责任单位 | 工程名称 | 存在的问题 | 行政措施 |
|----|-----------------|--|---|-------|
| 13 | 思立博（上海）工程咨询有限公司 | 七宝古美北社区S110501单元29-04地块九年一贯制学校新建工程项目人防工程 | 条件验收手续监理单位未验收，发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工以及施工单位拒不改正或者不停止施工，未及时向人防行政管理部门报告。 | 整改指令单 |
| 14 | 上海浙诚宇置业有限公司 | 青浦区QPC1-0009单元75-04地块项目人防工程 | 建设单位安全主管未任命，项目负责人及安全主管未履职，首要安全责任制未落实到位。 | 整改指令单 |
| 15 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 青浦区QPC1-0009单元75-04地块项目人防工程 | 未按规定对危大工程及其施工条件和所使用材料进行验收、检测，已进入下道施工工序（排架模板危大工程条件验收、过程验收记录未提供）。 | 整改指令单 |
| 16 | 上海安信建设工程咨询有限公司 | 青浦区QPC1-0009单元75-04地块项目人防工程 | 未按规定对危大工程及其施工条件和所使用材料进行验收、检测，已进入下道施工工序（排架模板危大工程条件验收、过程验收记录未提供）。 | 整改指令单 |
| 17 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中国电气装备集团总部园区建设项目人防工程 | 防护单元三滤毒室密闭墙上直接开孔，未预埋密闭穿墙套管（数量为1处，孔径不超过50mm）。 | 整改指令单 |

上海市人防建设工程 2026年 5 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计124个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

| 序号 | 责任单位 | 工程名称 | 存在的问题 | 行政措施 |
|----|----------------|----------------------|--|-------|
| 18 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 中国电气装备集团总部园区建设项目人防工程 | 防护单元三滤毒室密闭墙上直接开孔，未预埋密闭穿墙套管（数量为1处，孔径不超过50mm）。 | 整改指令单 |
| 19 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 抖音集团上海滨江中心项目人防工程 | 1.手动钢结构门GHSFM6025(6)、出厂编号ZC2404105门扇门框贴合面间隙检测不合格； 2.钢筋混凝土门BHM1220、出厂编号ZC2404060门框垂直度、门扇门框贴合面间隙检测不合格； 3.钢筋混凝土门BM1020、出厂编号ZC2404072门框垂直度、门扇门框贴合面间隙检测不合格； 4.钢筋混凝土门BM2020、出厂编号ZC2404084门框垂直度检测不合格； 5.钢筋混凝土门BFM1220-05、出厂编号ZC2404043门框垂直度、门扇门框贴合面间隙检测不合格； 6.钢筋混凝土门BM1020、出厂编号ZC2404067门框垂直度、门扇门框贴合面间隙检测不合格； 7.钢筋混凝土门BFM1020-15、出厂编号ZC2404038门框垂直度、门扇门框贴合面间隙检测不合格； （详见检测报告，编号JDFMF20260012） | 整改指令单 |

上海市人防建设工程 2026年 5 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计124个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

| 序号 | 责任单位 | 工程名称 | 存在的问题 | 行政措施 |
|----|--------------|------------------|--|-------|
| 20 | 上海建科工程咨询有限公司 | 抖音集团上海滨江中心项目民防工程 | 1.手动钢结构门GHSFM6025(6)、出厂编号ZC2404105门扇门框贴合面间隙检测不合格； 2.钢筋混凝土门BHM1220、出厂编号ZC2404060门框垂直度、门扇门框贴合面间隙检测不合格； 3.钢筋混凝土门BM1020、出厂编号ZC2404072门框垂直度、门扇门框贴合面间隙检测不合格； 4.钢筋混凝土门BM2020、出厂编号ZC2404084门框垂直度检测不合格； 5.钢筋混凝土门BFM1220-05、出厂编号ZC2404043门框垂直度、门扇门框贴合面间隙检测不合格； 6.钢筋混凝土门BM1020、出厂编号ZC2404067门框垂直度、门扇门框贴合面间隙检测不合格； 7.钢筋混凝土门BFM1020-15、出厂编号ZC2404038门框垂直度、门扇门框贴合面间隙检测不合格； (详见检测报告，编号JDFMF20260012) | 整改指令单 |

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二六年六月八日