

## 上海市民防建设工程2025年8月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	中国一冶集团有限公司	闵行区吴泾社区MHP0-0702单元16A-03Aa地块征收（动迁）安置住房项目人防工程	部分区域模板支架施工过程中未按要求组织阶段验收，现场顶模已施工。	整改指令单
2	上海同建工程建设监理咨询有限责任公司	闵行区吴泾社区MHP0-0702单元16A-03Aa地块征收（动迁）安置住房项目人防工程	部分区域模板支架施工过程中未按要求组织阶段验收，现场顶模已施工。	整改指令单
3	中国建筑第二工程局有限公司	上海理工大学军工路1100号校区改扩建工程6号地下车库人防工程	13/C轴钢筋混凝土门（BHFM1220-05）门框垂直度（e=7mm）检测不合格。	整改指令单
4	上海建科工程咨询有限公司	上海理工大学军工路1100号校区改扩建工程6号地下车库人防工程	13/C轴钢筋混凝土门（BHFM1220-05）门框垂直度（e=7mm）检测不合格。	整改指令单
5	中建一局集团第一建筑有限公司	杨浦区国和路580号租赁住宅项目人防工程	E/7~8轴人防门上侧临空墙、8/J~H轴排烟竖井处顶板擅自留孔。	整改指令单

## 上海市民防建设工程2025年8月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
6	上海住远建设工程监理有限公司	杨浦区国和路580号租赁住宅项目民防工程	E/7~8轴人防门上侧临空墙、8/J~H轴排烟竖井处顶板擅自留孔。	整改指令单
7	中建八局装饰工程有限公司	浦东新区民乐大型居住社区E04-01地块公共绿地项目兼顾人防	人防工程混凝土试块留置检测数量不满足施工验收规范要求。	整改指令单
8	上海市市政工程管理咨询有限公司	浦东新区民乐大型居住社区E04-01地块公共绿地项目兼顾人防	人防工程混凝土试块留置检测数量不满足施工验收规范要求。	整改指令单
9	上海龙赛建设实业有限公司	宝山区祁连社区W121601单元E2B-02b地块动迁安置房项目民防工程	1、9~10/AE轴（唯一性编号GY2101097）、4/AF~AH轴（唯一性编号GY2101070）等处人防门门框垂直度（检测最大数值e=10mm）检测不合格。 2、防护单元E1~2/Q~R轴防护段通风管道气密性检测不合格。（详见检测报告2025-RF-017）	整改指令单
10	上海浩安建设工程管理有限公司	宝山区祁连社区W121601单元E2B-02b地块动迁安置房项目民防工程	1、9~10/AE轴（唯一性编号GY2101097）、4/AF~AH轴（唯一性编号GY2101070）等处人防门门框垂直度（检测最大数值e=10mm）检测不合格。 2、防护单元E1~2/Q~R轴防护段通风管道气密性检测不合格。（详见检测报告2025-RF-017）	整改指令单

## 上海市民防建设工程2025年8月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
11	上海奉贤建设发展(集团)有限公司	奉贤区奉贤新城16单元17-03地块商品房住宅项目民防工程	K~M/25~26轴扩散墙、31/E~F轴自行车坡道下侧临空墙擅自留孔。	整改指令单
12	上海正亚工程咨询有限公司	奉贤区奉贤新城16单元17-03地块商品房住宅项目民防工程	K~M/25~26轴扩散墙、31/E~F轴自行车坡道下侧临空墙擅自留孔。	整改指令单
13	上海建筑设计研究院有限公司	奉贤区奉贤新城16单元17-03地块商品房住宅项目民防工程	31/E~F轴自行车坡道转换段(人防顶板)底板板厚设计为120mm, 不满足人防防护要求。	整改指令单
14	上海德森建筑设计有限公司	闵行区MHPO-1005单元02-09、03-04地块新建项目(02-09地块)民防工程	A-5~A-6/A-L~A-K轴楼梯及转换段(人防顶板)底板板厚设计文件未明确(现场尚未施工)。	整改指令单
15	中国建筑第八工程局有限公司	美团上海科技中心-1(N2-01地块)项目民防工程	B-N~B-S/B-1/0~B-1/2轴进风口部密闭通道顶板擅自留孔。	整改指令单

## 上海市民防建设工程2025年8月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
16	上海华建工程建设咨询有限公司	美团上海科技中心-1 (N2-01地块) 项目民防工程	B-N~B-S/B-1/0~B-1/2轴进风口部密闭通道顶板擅自留孔。	整改指令单
17	上海屹防建筑设计有限公司	金山区亭林镇亭林大型居住社区28-02地块征收安置住房人防工程	AA/27轴临战封堵GHFM2028防护密闭门门框被结构梁遮挡。	整改指令单
18	上海金山公路建设有限公司	金山区亭林镇亭林大型居住社区28-02地块征收安置住房人防工程	1、防护单元E进风口部密闭通道密闭门上方电气备用管遗漏 (1组)。 2、S-T/28轴汽车坡道临空墙预留拆模洞未采取密闭措施 (1处)。 3、移动电站基础上方吊钩及17/V轴一框两门防护密闭门上方吊钩遗漏, 共2个。	整改指令单
19	上海建浩工程顾问有限公司	金山区亭林镇亭林大型居住社区28-02地块征收安置住房人防工程	1、防护单元E进风口部密闭通道密闭门上方电气备用管遗漏 (1组)。 2、S-T/28轴汽车坡道临空墙预留拆模洞未采取密闭措施 (1处)。 3、移动电站基础上方吊钩及17/V轴一框两门防护密闭门上方吊钩遗漏, 共2个。	整改指令单
20	上海业之丰建筑工程有限公司	梅陇社区钦驰地块项目人防工程	移动电站排风扩散室一处临空墙遗漏。	整改指令单

## 上海市民防建设工程2025年8月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
21	上海绿色都市建设 监理咨询有限公司	梅陇社区钦驰地块项目 人防工程	移动电站排风扩散室一处临空墙遗漏。	整改指令单
22	浙江宏伟建筑工程 有限公司	上海塘南实业公司 072c-01地块租赁住宅 项目人防工程	防护设备设施质量抽查存在不合格项，主要包括： 人防门框垂直度检测不合格，最大偏差 $e=-7.0\text{mm}$ （型号：HFM1020 （6）唯一性编号GC202404069；HM0716唯一性编号GC202404082）	整改指令单
23	上海唯智工程项目 管理有限公司	上海塘南实业公司 072c-01地块租赁住宅 项目人防工程	防护设备设施质量抽查存在不合格项，主要包括： 人防门框垂直度检测不合格，最大偏差 $e=-7.0\text{mm}$ （型号：HFM1020 （6）唯一性编号GC202404069；HM0716唯一性编号GC202404082）	整改指令单
24	中国建筑第二工程 局有限公司	静安区曹家渡社区 C050301单元4-3b地 块项目人防工程	1、A-23轴/A-C~A-D轴临空墙混凝土强度回弹检测不满足设计要求。 （1个构件） 2、A-4轴/A-D~A-E轴顶板梁混凝土保护层厚度检测不合格。（1个构 件）	整改指令单
25	上海三凯工程咨询 有限公司	静安区曹家渡社区 C050301单元4-3b地 块项目人防工程	1、A-23轴/A-C~A-D轴临空墙混凝土强度回弹检测不满足设计要求。 （1个构件） 2、A-4轴/A-D~A-E轴顶板梁混凝土保护层厚度检测不合格。（1个构 件）	整改指令单

## 上海市民防建设工程2025年8月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
26	上海腾洲建设集团股份有限公司	上海腾洲建设集团股份有限公司总部大厦项目民防工程	防护设备设施质量抽查中存在不合格问题，主要包括： 1、防护段通风管道气密性不合格。 2、总检测项目合格率83.67%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-020。	整改指令单
27	滨海县建设工程监理有限公司	上海腾洲建设集团股份有限公司总部大厦项目民防工程	防护设备设施质量抽查中存在不合格问题，主要包括： 1、防护段通风管道气密性不合格。 2、总检测项目合格率83.67%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-020。	整改指令单
28	中建港航局集团有限公司	上海冠龙节能公司总部暨智慧水务孵化基地项目民防工程	防护设备设施质量抽查中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差+9.0mm(型号：HFM1020(6)，唯一性编号YY202311034)。 2、防护段通风管道气密性不合格。 3、总检测项目合格率79.13%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-023。	整改指令单
29	上海高程工程监理有限公司	上海冠龙节能公司总部暨智慧水务孵化基地项目民防工程	防护设备设施质量抽查中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差+9.0mm(型号：HFM1020(6)，唯一性编号YY202311034)。 2、防护段通风管道气密性不合格。 3、总检测项目合格率79.13%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-023。	整改指令单

## 上海市民防建设工程2025年8月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
30	上海建工二建集团有限公司	上海市嘉定区南翔镇JDC2-0203单元13-02、16-01地块住宅项目（西地块）民防工程	防护设备设施质量抽查中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差-10.0mm(型号：HFM1020（6），唯一性编号ZC2311155)。 2、防护段通风管道气密性不合格。 3、总检测项目合格率77.17%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-018。	整改指令单
31	上海建浩工程顾问有限公司	上海市嘉定区南翔镇JDC2-0203单元13-02、16-01地块住宅项目（西地块）民防工程	防护设备设施质量抽查中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差-10.0mm(型号：HFM1020（6），唯一性编号ZC2311155)。 2、防护段通风管道气密性不合格。 3、总检测项目合格率77.17%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-018。	整改指令单
32	中建三局第一建设工程有限责任公司	移远通信全球总部建设项目民防工程	防护设备设施质量抽查中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差-10.0mm(型号：HHFM1520（6），唯一性编号SHCYRF202312010204183)。 2、防护段通风管道气密性不合格。 3、总检测项目合格率85.52%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-027。	整改指令单
33	上海市建设工程监理咨询有限公司	移远通信全球总部建设项目民防工程	防护设备设施质量抽查中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差-10.0mm(型号：HHFM1520（6），唯一性编号SHCYRF202312010204183)。 2、防护段通风管道气密性不合格。 3、总检测项目合格率85.52%。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-027。	整改指令单

## 上海市民防建设工程2025年8月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
34	中建科技集团有限公司	上海医都医院项目地下车库民防工程	防护设备设施质量抽查中存在不合格问题，主要包括： 1、纵横向钢骨架焊接工艺、面板与内部钢骨架焊接工艺、闭合焊缝质量不合格（防护单元F 9轴/B轴~C轴 GSFMG5525（6）人防门）。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-014*。	整改指令单
35	上海三维工程建设咨询有限公司	上海医都医院项目地下车库民防工程	防护设备设施质量抽查中存在不合格问题，主要包括： 1、纵横向钢骨架焊接工艺、面板与内部钢骨架焊接工艺、闭合焊缝质量不合格（防护单元F 9轴/B轴~C轴 GSFMG5525（6）人防门）。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-014*。	整改指令单
36	中建八局总承包建设有限公司	新建旗忠森林体育城01单元13A-12地块商品房项目民防工程	人防区域D2-45~D2-75/D-AH轴未按设计图纸留设后浇带。	整改指令单
37	上海百通项目管理咨询有限公司	新建旗忠森林体育城01单元13A-12地块商品房项目民防工程	人防区域D2-45~D2-75/D-AH轴未按设计图纸留设后浇带。	整改指令单
38	上海青园建设集团有限公司	上海申昆青松混凝土有限公司改扩建项目民防工程	1、人防地下室内粉刷安装工作量已完成，主体工程在隐蔽前未通知人防建设工程质量监督机构。 2、10~11/B~C轴临空墙固定模板的对拉螺杆上采用塑料套管，数量>20个。	整改指令单

## 上海市民防建设工程2025年8月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
39	中能建建筑集团有限公司	新建金山区朱泾镇JSS2-0201单元B06a-01、B06b-01地块商品房项目（一期）民防工程	防护设备设施质量抽查中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差8mm(型号：GHM1525，唯一性编号JZ2411061)。 2、防护段通风管道气密性不合格。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-016。	整改指令单
40	上海华城工程建设管理有限公司	新建金山区朱泾镇JSS2-0201单元B06a-01、B06b-01地块商品房项目（一期）民防工程	防护设备设施质量抽查中存在不合格问题，主要包括： 1、门框垂直度检测不合格，最大偏差8mm(型号：GHM1525，唯一性编号JZ2411061)。 2、防护段通风管道气密性不合格。 不合格问题详见检测报告，编号2025-RF-016。	整改指令单
41	上海清陶科技发展有限公司	上海清陶研发中心项目（除桩基外）民防工程民防工程	民防工程施工图设计不符合设计规范要求（施工图设计文件质量抽查不合格）（联审编号：LS230220197）。	暂缓指令单
42	上海家树建设集团有限公司	杨浦区长海社区002-05地块(长海街道340街坊)商品住宅和社区公共服务设施项目民防工程	人防E~G/5~13轴顶板未按照设计图纸要求使用抗渗混凝土，涉及面积占单位工程面积≤30%。	整改指令单

## 上海市民防建设工程2025年8月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
43	广州越建工程管理有限公司	杨浦区长海社区002-05地块(长海街道340街坊)商品住宅和社区公共服务设施项目民防工程	人防E~G/5~13轴顶板未按照设计图纸要求使用抗渗混凝土, 涉及面积占单位工程面积 $\leq$ 30%。	整改指令单
44	上海金山城乡建设工程有限公司	华东师范大学第二附属中学金山实验学校新建工程(一期)项目民防工程	防护设备设施质量抽查中存在不合格问题, 主要包括: 1、门框垂直度检测不合格, 最大偏差10mm(型号: BFM1020-15, 唯一性编号DY20241217-03)。 2、防护段通风管道气密性不合格。 不合格问题详见检测报告, 编号2025-RF-025。	整改指令单
45	上海高科工程咨询代理有限公司	华东师范大学第二附属中学金山实验学校新建工程(一期)项目民防工程	防护设备设施质量抽查中存在不合格问题, 主要包括: 1、门框垂直度检测不合格, 最大偏差10mm(型号: BFM1020-15, 唯一性编号DY20241217-03)。 2、防护段通风管道气密性不合格。 不合格问题详见检测报告, 编号2025-RF-025。	整改指令单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二五年九月四日