

上海市人防建设工程
2026年 8 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计118个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	上海碧罗房地产开发有限公司	宝山区罗店镇老镇区C1-2地块项目人防工程	现场不具备施工安全生产作业条件及环境。	暂缓指令单
2	中交一公局集团有限公司	凤溪社区“城中村”改造项目安置基地04-05地块	地下一层28/R轴、11/J轴等处临战封堵上槛梁使用带塑料套管的对拉螺杆（20个<螺杆洞数量≤40个）。	整改指令单
3	上海贺汇建设工程管理有限公司	凤溪社区“城中村”改造项目安置基地04-05地块	地下一层28/R轴、11/J轴等处临战封堵上槛梁使用带塑料套管的对拉螺杆（20个<螺杆洞数量≤40个）。	整改指令单
4	上海建工二建集团有限公司	闵行区华漕镇MHP0-1404单元40-02地块人防工程	防护设备安装单位合同签订后，未按相关要求报送合同信息。	整改指令单
5	上海市合流工程监理有限公司	闵行区华漕镇MHP0-1404单元40-02地块人防工程	未督促防护设备安装单位报送合同信息。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年 8 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计118个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
6	上海建工七建集团有限公司	上海政法学院新建学生公寓工程人防工程	1、手动钢结构门GHSFM6025(6)漆膜附着力检测不合格； 2、钢筋混凝土门HFM1020(6)、BHM1220等部分人防门门框垂直度检测不合格（最大偏差7.5mm）； 3、钢筋混凝土门BHM1220等人防门门扇门框贴合面间隙不合格。	整改指令单
7	上海科建工程管理有限公司	上海政法学院新建学生公寓工程人防工程	1、手动钢结构门GHSFM6025(6)漆膜附着力检测不合格； 2、钢筋混凝土门HFM1020(6)、BHM1220等部分人防门门框垂直度检测不合格（最大偏差7.5mm）； 3、钢筋混凝土门BHM1220等人防门门扇门框贴合面间隙不合格。	整改指令单
8	中利万隆（北京）科技有限公司	高端装备上海研发中心项目民防工程	未按审查通过的图纸施工：1/G轴对外临战封堵防护密闭门前通道净高不满足门扇开启要求，影响使用功能。	整改指令单
9	上海臻境工程建设管理有限公司	高端装备上海研发中心项目民防工程	施工单位未按审查通过的图纸施工：1/G轴对外临战封堵防护密闭门前通道净高不满足门扇开启要求，影响使用功能。监理单位发现质量问题未及时要求施工单位改正或者暂停施工，未及时向人防行政管理部门报告。	整改指令单
10	上海宝冶集团有限公司	长宁区程家桥街道248街坊8丘41-17地块项目民防工程	人防门框墙（C45）混凝土强度（回弹法）检测6个构件不符合设计要求。	整改指令单

上海市人防建设工程
2026年 8 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计118个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
11	上海华建工程建设咨询有限公司	长宁区程家桥街道248街坊8丘41-17地块项目民防工程	人防门框墙（C45）混凝土强度（回弹法）检测6个构件不符合设计要求。	整改指令单
12	上海众合检测应用技术研究所有限公司	长宁区程家桥街道248街坊8丘41-17地块项目民防工程	现场检测发现人防门框墙（C45）混凝土强度（回弹法）6个构件不符合设计要求，未报告人防主管部门。	整改指令单
13	上海交通大学	上海交通大学新建闵行校区智能大楼民防工程	现场不具备施工安全生产作业条件及环境。	暂缓指令单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二六年九月七日